

1 Утверждаю»
 Директор ООО «Далматовская
 управляющая организация»
 Скурихин И. В.
 2016 г.
1801ка - В. Кас



**АКТ
 на промывку и испытание на прочность и плотность
 внутридомовой системы отопления**

от 29 июня 2016 г.

Проведена промывка системы отопления дома № 97 ул. Уральская
 Технической водой в течение 25 часов до полного осветления воды.

Проведены испытания на прочность и плотность пробным давлением, при этом давление в системе отопления было поднято до 6 АТМ в течение 10 мин. Падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см²)

Согласно правил (ПиН технической эксплуатации жилого фонда и ПТЭ и ТЭ) система отопления выдержала испытания и пригодна к эксплуатации.

Подписи:

Мастер: *ММ*

Слесарь: *Зореня*

Представитель городской администрации: *[Signature]*

Представитель МПДР «Теплоэнергия»: *[Signature]* / *А.С. Дегуров*

Старший дома: *Юдица*